

Утверждаю:

АКТ

выполненных работ по текущему содержанию и ремонту многоквартирного дома

ул. Георгия Исакова, 142а

| | |
|-------------------|-------------------|
| С | ПО |
| 01.09.2022 | 30.09.2022 |

| № | Дата | Выполненные работы | Затраченные материалы | Примечание |
|--|------------|--|-----------------------|--------------------------------|
| Текущее содержание придомовой территории (Благоустройство территории) | | | | |
| 1 | 30.09.2022 | Уборка и очистка придомовой территории | | с 01.09.2022г. по 30.09.2022г. |
| Текущий ремонт инженерного оборудования (Коммуникации, трубы, канализация) | | | | |
| 1 | 24.09.2022 | запуск системы отопления | | |
| Ремонт и текущее содержание электрооборудования (Электромонтажные работы) | | | | |
| 1 | 09.09.2022 | Осмотр ВРУ, коммун. освещения \удовл.\ | | |
| Ремонт и текущее содержание конструктивных элементов (Крыши, подъезды, фасад и.др.) | | | | |

| | | | | |
|--|------------|--|--|---|
| 1 | 20.09.2022 | демонтаж бетона в районе ливневой трубы, мягкого покрытия площадью 0,8*0,8 кв. м., демонтаж ливневой трубы, уборка мусора | | |
| 2 | 21.09.2022 | заливка клеем 1 слоя в районе ливневки, изготовление стяжки, изготовление новой ливневки | труба 89мм-40 см, сталь листовая(3мм)-40*40 см | |
| 3 | 22.09.2022 | устройство ливневки, бетонирование клеем на 2 слой, выравнивание основания кровли, подъем материала на кровлю: бикрост 2 рулона, пропан, праймер битумный, клей, вода, инструменты | Клей Геркулес-3 мешка, | |
| 4 | 23.09.2022 | покраска праймером-6 кг | | |
| 5 | 30.09.2022 | осмотр тамбура, дверей нет? | | |
| 6 | 21.09.2022 | изготовление ливневки | электроды-7 шт, кабалка уплотнительная-1 м. | |
| Выполнение работ по аварийным заявкам | | | | В период с 01.09.2022 по 30.09.2022 данные работы не производились. |

Мастер _____

Председатель Совета _____

Дата _____