

Утверждаю:

АКТ

выполненных работ по текущему содержанию и ремонту многоквартирного дома

ул. Антона Петрова, 142

С	ПО
01.11.2021	30.11.2021

№	Дата	Выполненные работы	Затраченные материалы	Примечание
Текущее содержание придомовой территории (Благоустройство территории)				
1	30.11.2021	Уборка и очистка придомовой территории		
2	26.11.2021	Уборка и очистка придомовой территории	работа трактора 30 мин.	
Текущий ремонт инженерного оборудования (Коммуникации, трубы, канализация)				
1	17.11.2021	обход подвала		
2	18.11.2021	осмотр подвала, снятие показаний в\счет.		
Ремонт и текущее содержание электрооборудования (Электромонтажные работы)				
1	01.11.2021	замена эл.ламп под.1 эт.2,тамбур		

2	16.11.2021	установка розеток		
Ремонт и текущее содержание конструктивных элементов (Крыши, подъезды, фасад и.др.)				
1	16.11.2021	изготовление и установка перила с поручнем	труба мет-32мм-5 метров,2 полуотвода,анкерный боль-2 шт(8*45),электроды-6 шт,диск отрезной 180мм- 1 шт,	
2	17.11.2021	восстановление перил 1,2 этаж, изготовление и установка перила на 1 этаже,под.2	труба д.32мм-4 м,отвод-2 шт,анкерный болт 8*80-3 шт,круг металлический-70см,мебельный болт 6*70-2 шт,электроды-8 шт,диск отрезной д.180мм-1 шт	
3	18.11.2021	бетонирование участка разрушенной на площадке 5 подъезда,4 этаж	отсев 2 кг,цемент 1 кг	
4	22.11.2021	погрузка ,разгрузка,складирование,пиломатериала,сборк а 2-ух дверных блоков,изготовление заготовок (3-4 под)		
5	23.11.2021	демонтаж тамбурных дверей 3-4 подъезд,погрузка,разгрузка пиломатериала,изготовление обналички и доборов в тамбура п.3,4		
6	24.11.2021	установка дверных блоков под.3,4	доска обешная 50*150*3000-10 шт,25*150*3000- 5 шт,ДСП б/у-60*1,30,анкерные болты: 10*100- 5 шт,10*120-7 шт,угол мет 40*40-8 шт,навесы-8 шт,шпингалет-4 шт,ручки-4 шт,саморезы-230 шт,пена монтажная-2 баллона	

7	25.11.2021	установка обналички, дборов 3,4 под на тамбурные двери,погрузка,вывоз,разгрузка мусора,погрузка пиломатериала со склада для изготовления дверных блоков на 5,6 под		
8	26.11.2021	монтаж перемычек,установка решёток 1 под,изготовление дверных блоков 5-6 под,сборка	круг мет-2,10м,электрод-4 шт,	
9	29.11.2021	сборка дверных блоков под 5,6		
10	30.11.2021	иготовление дборов обналички,демонтаж дверей в 5,6 подъезде		
Выполнение работ по аварийным заявкам				
1	01.11.2021	течь в подвале(кв.83),осмотр,колодцы на подпоре,передано в Цех канализации,течь из под блоков		1 час

Мастер _____

Председатель Совета _____

Дата _____