

## АКТ

выполненных работ по текущему содержанию и ремонту многоквартирного дома

*ул. Антона Петрова, 142*

С	ПО
<b>01.12.2021</b>	<b>31.12.2021</b>

№	Дата	Выполненные работы	Затраченные материалы	Примечание
<b>Текущее содержание придомовой территории (Благоустройство территории)</b>				
1	31.12.2021	Уборка и очистка придомовой территории		
2	31.12.2021	вывоз и утилизация строительного мусора		
<b>Текущий ремонт инженерного оборудования (Коммуникации, трубы, канализация)</b>				
1	09.12.2021	обход подвала		
2	15.12.2021	изоляция труб ГВС		
3	17.12.2021	осмотр подвала, снятие показаний в\счет.		
<b>Ремонт и текущее содержание электрооборудования (Электромонтажные работы)</b>				В период с 01.12.2021 по 31.12.2021 данные работы не производились.

Ремонт и текущее содержание конструктивных элементов (Крыши, подъезды, фасад и.др.)			
1	02.12.2021	Установка дверей в тамбур под.5	
2	03.12.2021	установка тамбурных дверей в п.6, ремонт перил между 3 и 2 этажем,установка перемычки на 1 этаже,зачистка поручня на 1 этаже	круг мет-70 см,2 электроды-2 шт
3	06.12.2021	установка доборов и обналички в тамбуре под 6	доска обрешная 25*150*3000-10 шт,25*100*3000-10 шт, анкерные болты 10*100-12 шт,навесы-8 шт,шпингалет-4 шт,ручки-4 шт,саморезы-230 шт,пена монтажная-2 баллона,ДСП 60*130
4	08.12.2021	изготовление крепежей и сборка на доводчики 1-6 под	уголок 45*45-25 см(6 шт),болт с гайкой 6мм-24 шт,диск отрезной д.180 -1 шт
5	09.12.2021	установка доводчиков 6 шт	саморезы-36 шт
6	14.12.2021	обследование под.3,требуется 13 перемычек поручень на этаже,погрузка металла,резка изготовление перила на 1 этаж	
7	20.12.2021	установка перил и перемычек под.3	труба д.32мм-5 метров,полуотвод д.32мм-2 шт,анкерный болт 8*45-6 шт,,круг мет д.12мм-8,4 м,электроды-9 шт,диск отрезной-1 шт
8	31.12.2021	техническое обслуживание вентиляции	
<b>Выполнение работ по аварийным заявкам</b>			В период с 01.12.2021 по 31.12.2021 данные работы не производились.

**Мастер** \_\_\_\_\_

**Председатель Совета** \_\_\_\_\_

**Дата** \_\_\_\_\_